

San José Teacalco, Tlaxcala a 27 de julio del 2026.
Número de oficio: DOP/SJT/0158/TLAX/2026
Asunto: Entrega de anexo B y anexo C FAISMUN.


C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA.
P R E S E N T E.

Quien suscribe C. Griselda Aguilar Macías, en mi carácter de Presidenta Municipal de San José Teacalco, Tlaxcala, por este medio y de acuerdo a los lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y operaciones de los recursos del Ramo General 33 me permito enviar los anexos B y anexo C FAISMUN, impresos y de forma digital, requisitados, firmados y sellados por los funcionarios responsables de la ejecución del gasto correspondiente al **Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 e informe definitivo 2025**.

Agregamos a este documento la información relacionada con respecto al ANEXO B Y ANEXO C FAISMUN.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo su atención prestada.

ATENTAMENTE


C. GRISELDA AGUILAR MACÍAS
PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO, TLAXCALA
ADMINISTRACION 2024-2027


SECRETARÍA DE FINANZAS
TLAXCALA
29 JUL. 2026
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA
002576



2026
año de
Margarita
Maza

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: SAN JOSE TEACALCO

Trimestre a reportar: 2do Trimestre de 2026

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Po	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1er trimestre														AUN NO SE HAN CARGADO PROYECTOS
2do trimestre														AUN NO SE HAN CARGADO PROYECTOS

EN EL TERCER SEMESTRE SE SUBIRA TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA AL AÑO FISCAL 2026 CON RESPECTO A LOS PROYECTOS DEL FAIS 2026

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

Ing. Miguel Angel Rodriguez Guerrero
(Nombre y firma)
Escribió

(Nombre y firma)
Autorizó

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	
	2do. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	
	3er. Trimestre	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			
	4to. Trimestre	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	
	2do. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	
	3er. Trimestre	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			
	4to. Trimestre	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	0	0	
	2do. Trimestre	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	0	0	
	3er. Trimestre	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			
	4to. Trimestre	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			

* Numerador y Denominador(# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
 ** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requisitar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre
 **** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:
 1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.
 NOTA: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

Ing. Miguel Ángel Rodríguez Guerrero
 (Nombre y firma)
 Elaboró

C. Griselda Aguila Macías
 (Nombre y firma)
 Autorizó

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: SAN JOSE TEACALCO

Trimestre a reportar: 4to. Trimestre de 2025

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave de Ramo	Clave de Pro	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1er trimestre	---	---	---	---										No se tiene proyecto registrado, por la misma razón no hay información alguna subida al sistema, por su atención, muchas gracias. 30 de abril del 2025
2do trimestre	---	---	---	---										No se tiene proyecto registrado, por la misma razón no hay información alguna subida al sistema, por su atención, muchas gracias. 30 de junio del 2025
3er trimestre	---	---	---	---										No se tiene proyecto registrado, por la misma razón no hay información alguna subida al sistema, por su atención, muchas gracias. 31 de octubre del 2025
4to. Trimestre														
4ER TRIMESTRE 2025 (AÑO FISCAL 2025)														
TLA25020255182	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CALLE JUAREZ, TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 46597	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 1,303,331.74	\$ 1,303,331.74	\$ 1,303,331.74	\$ 1,303,331.74	\$ 1,303,331.74	\$ 1,303,331.74	\$ 1,303,331.74	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552002
TLA25020255180	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SOBRE CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 21 DE MARZO, PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 47139	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 59,688.48	\$ 59,688.48	\$ 59,688.48	\$ 59,688.48	\$ 59,688.48	\$ 59,688.48	\$ 59,688.48	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552006
TLA25020255181	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13200/220/127, EN CARRETERA SAN JOSE TEACALCO- TLACHO, SEGUNDA SECCION (COLONIA ECOLOGICA), SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 47177	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 98,564.90	\$ 98,564.90	\$ 98,564.90	\$ 98,564.90	\$ 98,564.90	\$ 98,564.90	\$ 98,564.90	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552007
TLA250202541818	REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO EN POZO N. 2, UBICADO SOBRE LA CALLE ACARANDAS SIN NUMERO, QUINTA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 47161	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 166,053.21	\$ 166,053.21	\$ 166,053.21	\$ 144,059.21	\$ 166,053.21	\$ 166,053.21	\$ 166,053.21	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552008
TLA250402815841	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ, CUARTA SECCION, SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 46514	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 421,019.77	\$ 421,019.77	\$ 421,019.77	\$ 421,019.77	\$ 421,019.77	\$ 421,019.77	\$ 421,019.77	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552009
TLA250302589430	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE JUAREZ Y XICOTENCATL, (RAMO 1), TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 117489	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 1,412,964.97	\$ 1,412,964.97	\$ 1,412,964.97	\$ 1,412,964.97	\$ 1,412,964.97	\$ 1,412,964.97	\$ 1,412,964.97	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552010. (SE INCLUYEN LOS INTERESES GANADOS POR FINA. 03 DEL AÑO 2025)
TLA250302586434	REHABILITACION DE JAWEY TOTOLUQUEXO - 117978	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 1,278,220.90	\$ 1,278,220.90	\$ 1,278,220.90	\$ 1,278,220.90	\$ 1,278,220.90	\$ 1,278,220.90	\$ 1,278,220.90	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552011
TLA250302586437	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA SOLAR EN CALLE 9 DE MAYO, SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 117738	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 131,040.08	\$ 131,040.08	\$ 131,040.08	\$ 131,040.08	\$ 131,040.08	\$ 131,040.08	\$ 131,040.08	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552012
TLA250402815845	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SOBRE CALLE XICOTENCATL, FRENTE AL BANCO DEL BIENESTAR EN SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 117797	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 50,441.63	\$ 50,441.63	\$ 50,441.63	\$ 50,441.63	\$ 50,441.63	\$ 50,441.63	\$ 50,441.63	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552013
TLA250302589436	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUAREZ DE LA QUINTA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 117849	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 1,284,825.60	\$ 1,284,825.60	\$ 1,284,825.60	\$ 1,284,825.60	\$ 1,284,825.60	\$ 1,284,825.60	\$ 1,284,825.60	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552014
TLA250302589440	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE XICOTENCATL CON (TEPIZAL) DE LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 117974	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 1,326,153.65	\$ 1,326,153.65	\$ 1,326,153.65	\$ 1,326,153.65	\$ 1,326,153.65	\$ 1,326,153.65	\$ 1,326,153.65	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552016
TLA250302589435	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ARBOLEDAS DE LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 118027	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 734,962.56	\$ 734,962.56	\$ 734,962.56	\$ 734,962.56	\$ 734,962.56	\$ 734,962.56	\$ 734,962.56	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552017
TLA250302589436	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CALLE DE LOS ABUELOS, QUINTA SECCION, SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 118078	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 712,282.41	\$ 712,282.41	\$ 712,282.41	\$ 712,282.41	\$ 712,282.41	\$ 712,282.41	\$ 712,282.41	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552018
TLA250402813725	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE XICOTENCATL, DE LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 130340	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 1,135,513.15	\$ 1,135,513.15	\$ 1,135,513.15	\$ 1,135,513.15	\$ 1,135,513.15	\$ 1,135,513.15	\$ 1,135,513.15	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552019
TLA250402813738	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE PROLONGACION 9 DE MAYO DE LA CUARTA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA - 120289	33	14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	100%	100.00	\$ 766,041.00	\$ 766,041.00	\$ 766,041.00	\$ 766,041.00	\$ 766,041.00	\$ 766,041.00	\$ 766,041.00	Obra con numero de expediente en el municipio FAIS2552022
							10,881,104.03	10,881,104.03	10,881,104.03	10,855,110.03	10,881,104.03	10,881,104.03	10,881,104.03	

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

Ing. Miguel Ángel Rodríguez Guerrero
(Nombre y firma)
RevisorC. Miguel Ángel Rodríguez Guerrero
(Nombre y firma)
Autorizó

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC. DESTINO DEL GASTO



MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	47%	7	15	47%	7	15	
	2do. Trimestre	47%	7	15	47%	7	15	
	3er. Trimestre	47%	7	15	47%	7	15	
	4to. Trimestre	47%	7	15	47%	7	15	

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	53%	8	15	53%	8	15	
	2do. Trimestre	53%	8	15	53%	8	15	
	3er. Trimestre	53%	8	15	53%	8	15	
	4to. Trimestre	53%	8	15	53%	8	15	

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	# DIV/0	0	0	# DIV/0	0	0	
	2do. Trimestre	# DIV/0	0	0	# DIV/0	0	0	
	3er. Trimestre	# DIV/0	0	0	# DIV/0	0	0	
	4to. Trimestre	# DIV/0	0	0	# DIV/0	0	0	

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.

NOTA: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

Ing. Miguel Ángel Rodríguez Guerrero

(Nombre y firma)

Elaboró

Graciela Aguilera Macías

(Nombre y firma)

Autorizó